

PRELIMINÄR TIDSPLAN

Valbogatan Etapp 1 (120m)

- Grävning börjar på Valbogatan vid transformatorstation
- Schakt 15 m öppet hela tiden som flyttas söderut
- Tillfällig körbar övergång ska läggas på trottoaren
- Beräknat tid - 2 mån från veckan 14, 2018
- Etappen avslutas vid en mur pga besvärlig åtkomlighet för trafik
- Nya ledningar ska driftsätta efter sista etappen

Fredsgatan Etapp 2 (55m)

- Grävning börjar på Valbogatan
- Schakt 15 m öppet hela tiden som ska flytta mot Nordgårdsgatan- Fredsgatan stängd
- Provisoriskt vatten – avsättning och koppling till källare
- Beräknat tid - 2 mån i juni/juli 2018

Valbogatan Etapp 3 (100m)

- Försättning på Valbogatan från muren mot korsningen
- Schakt 15 m öppet hela tiden som ska flytta söderut
- Tillfällig körbar övergång ska läggas på trottoaren
- Beräknat tid - 3 mån från oktober 2018

